

AMÉNAGEMENT

de 8 chambres supplémentaires
et de 3 offices de la **RÉSIDENCE**
DE LA CÔTE A PLOUGUERNEAU



Planning des travaux

De Septembre 2019 à fin Février 2020 soit environ 105 jours de travaux (arrêt pendant la période des fêtes de fin d'année)


- Mise en place de la tour d'accès le 3 septembre 2019 au niveau du parking de l'accueil de jour
- Mise en place des bungalows de chantier le jeudi 5 septembre 2019 au niveau du parking l'accueil de jour
- Démarrage des travaux le 9 Septembre par de la démolition et du désamiantage

7 ENTREPRISES SUR LE CHANTIER


- Desamiantage/démolition/gros œuvre
- Peinture
- Doublage cloisons plafons
- Electricité courants forts et faibles/SSI
- Menuiseries intérieures
- Chauffage/ventilation/plomberie sanitaire/désenfumage
- Revêtements de sols

OBJET DES TRAVAUX

La capacité de LANNILIS compte tenu des Unités de Vies protégées dont les travaux devraient démarrer en Février 2020 va passer de 120 lits à 112 lits.
L'EHPAD des ABERS pour ne pas perdre une capacité globale a décidé le réaménagement de 8 chambres sur PLOUGUERNEAU qui sont à l'heure actuelle non utilisées et l'activation de la chambre 242, le site de PLOUGUERNEAU passera donc de 87 lits à 96 lits + 1 chambre tampon avec bien entendu une réorganisation du travail et des effectifs



Les 8 chambres seront équipées de rails de transfert (en vert)



Réfection également des 3 offices augmentant la surface d'accueil et fluidifiant l'espace


Les contraintes

pendant la durée des travaux

Les déplacements seront contraints par les zones de travaux (voir plan ci-dessous)

Durant les travaux, les couloirs des chambres 1 à 14, 101 à 114, 201 à 214 seront tour à tour isolés par la zone chantier (en rouge)

L'accès à ces chambres se fera par l'ascenseur F et escalier F de cette zone



PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX				
PHASE PREPARATOIRE			1 mois	9 Septembre 2019
PHASE 1	Niveau 2		3 semaines	
PHASE 2	Niveau 2	conjointement	3 semaines	
	Niveau 1			
PHASE 3	Niveau 2	conjointement	3 semaines	
	Niveau 0			
PHASE 4	Niveau 2	conjointement	3 semaines	
	Niveau 1			
PHASE 5	Niveau 1	conjointement	3 semaines	
	Niveau 0			
PHASE 6	Niveau 0		2 semaines	
TOTAL			21 semaines	Fin Février 2020

